Bijlage 7: Planning aanbestedingen bouw Nieuwe Nobelaer.

d.d.30-11-2015 afd. B&R, het bureau B&I, HansvanZ.

	jaar	2015							2016												2017												2018												2019								
nr.	omschrijving	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	overleggen projectgroep+ werkgroep	x	x	v	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	v	x	
				a												a											a												a											a		
				k												k											k												k											k		
2	def. ruimtestaat, PvE op nieuwe uitgangspunten aanpas.			a			2									a											a												a											a		
3	pve aanbesteding architect+constreur			n					3							n											n												n											n		
4	europese niet-openbare aanbest. Architect+Constructeur			t							4					t											t												t											t		
5	pve aanbesteding overige Adviseurs			i						5						i											i												i											i		
6	meerv. onderhandse aanbesteding overige Adviseurs			e								6				e											e												e											e		
7	opdracht architect/construct.en overige adviseurs															7																																					
8	schetsontwerp (voorlopig/definitief) alle adviseurs																8																																				
9	vooroverleg brandweer en VHV																9			9			9																														
10	kostenramingen schetsontwerp																			10																																	
11	def. ontwerp bouwkunde/construct./alle adviseurs																				11																																	
12	kostenraming defintief ontwerp																							12																													
13	aanvragen bouwvergunning + overige vergunningen																								13																												
14	pve aanbesteding aannemer Engineering & Build																						14																														
15	europese niet openbare aanbesteding aannemer																								15																												
16	opdrachtverstrekking aannemer met vooraf vastgestelde opleveringsdatum + bouteclasule																											16																									
17	Uitwerken plan bestek en werktekeningen aannemer																												17																								
18	controle kostenraming uitgewerkt plan door aannemer																															18																					
19	start bouw																																19																				
20	opleveren Nieuwe Nobelaer																																																20					
21	inrichten en inregelen Nieuwe Nobelaer																																																	21			